BOUWBEDRIJF FRANS VINK EN ZONEN B.V.

Zuidplaspolderweg 3 2841 DC Moordrecht
Postbus 2 2840 AA Moordrecht
Tel. 0182-373044 www.vinkbedrijven.nl

Datum 26 april 2022
Project 12208, 38 won. Boss locatie Mahler Vastgoed - C a/d IJ
Woningmodel APPARTEMENTEN, 17 Appartementen bnr. 21 t/m 37

Bouwnummer: .....*(zelf in te vullen)*

Naam koper : .....*(zelf in te vullen)*

Optie	Omschrijving	Keuze	Aantal	Verkoopprijs incl. BTW	Totaal
	1e Sluitingsdatum. Ruwbouw.				
100.401	Buitenkraan	☐	- - - - - - - - -	775,00	- - - - - - - - - -
	Deze optie is alleen mogelijk bij de begane grond en terrasappartementen. Het leveren en aanbrengen van een verchroomde buitenkraan met slangwartel en sleutel, afsluitbaar- en aftapbaar. In de meterkast wordt een aftapkraan geplaatst zodat de buitenkraan desgewenst kan worden afgesloten (afsluitkraan in meterkast). De buitenkraan wordt op circa 65 cm hoogte aangebracht. De leidingen worden niet geïsoleerd. Positie op tekening aan te geven.				
200.004	Badaansluiting (incl. verhogen boilercapaciteit naar 200L)	☐	- - - - - - - - -	1.815,00	- - - - - - - - - -
	Betreft bouwnummers 21 t/m 36 Het realiseren van een afvoer en koud-/warmwateraansluitingen (afgedopt) ten behoeve van een bad. Deze optie is exclusief sanitaire toestellen en verplaatsingskosten van de sanitaire toestellen. U kunt hiervoor een keuze maken bij de voor dit project gekozen sanitairshowroom. Indien u een badaansluiting kiest moet de boiler vergroot worden. Deze optie is inclusief het verhogen van de boilercapaciteit van 150 liter naar 200 liter.				
200.005	Badaansluiting (incl. verhogen boilercapaciteit naar 240L)	☐	- - - - - - - - -	3.325,00	- - - - - - - - - -
	Betreft bouwnummers 21 t/m 33 Het realiseren van een afvoer en koud-/warmwateraansluitingen (afgedopt) ten behoeve van een bad. Deze optie is exclusief sanitaire toestellen en verplaatsingskosten sanitaire toestellen. U kunt hiervoor een keuze maken bij de voor dit project gekozen sanitairshowroom.				

BOUWBEDRIJF FRANS VINK EN ZONEN B.V.

Zuidplaspolderweg 3 2841 DC Moordrecht
Postbus 2 2840 AA Moordrecht
Tel. 0182-373044 www.vinkbedrijven.nl

Datum 26 april 2022

Project 12208, 38 won. Boss locatie Mahler Vastgoed - C a/d IJ
Woningmodel APPARTEMENTEN, 17 Appartementen bnr. 21 t/m 37

Bouwnummer: .....*(zelf in te vullen)*

Naam koper : .....*(zelf in te vullen)*

Optie	Omschrijving	Keuze	Aantal	Verkoopprijs incl. BTW	Totaal
	Indien u een badaansluiting kiest moet de boiler vergroot worden. Deze optie is inclusief het verhogen van de boilercapaciteit van 150 liter naar 240 liter.				
200.006	Badaansluiting (incl. verhogen boilercapaciteit naar 240L)	☐	- - - - - - - - -	2.285,00	- - - - - - - - - -
	Betreft bouwnummers 34 t/m 36				
	Het realiseren van een afvoer en koud-/warmwateraansluitingen (afgedopt) ten behoeve van een bad. Deze optie is exclusief sanitaire toestellen en verplaatsingskosten sanitaire toestellen. U kunt hiervoor een keuze maken bij de voor dit project gekozen sanitairshowroom.				
	Indien u een badaansluiting kiest moet de boiler vergroot worden. Deze optie is inclusief het verhogen van de boilercapaciteit van 150 liter naar 240 liter.				
200.007	Badaansluiting (incl. verhogen boilercapaciteit naar 240L)	☐	- - - - - - - - -	1.795,00	- - - - - - - - - -
	Betreft bouwnummers 37				
	Het realiseren van een afvoer en koud-/warmwateraansluitingen (afgedopt) ten behoeve van een bad. Deze optie is exclusief sanitaire toestellen en verplaatsingskosten sanitaire toestellen. U kunt hiervoor een keuze maken bij de voor dit project gekozen sanitairshowroom.				
	Indien u een badaansluiting kiest moet de boiler vergroot worden. Deze optie is inclusief het verhogen van de boilercapaciteit van 200 liter naar 240 liter.				
210.008	Vergroten boilervat naar 200 liter	☐	- - - - - - - - -	1.250,00	- - - - - - - - - -
	Betreft bouwnummer 21 t/m 36				

BOUWBEDRIJF FRANS VINK EN ZONEN B.V.

Zuidplaspolderweg 3 2841 DC Moordrecht
Postbus 2 2840 AA Moordrecht
Tel. 0182-373044 www.vinkbedrijven.nl

Datum 26 april 2022
Project 12208, 38 won. Boss locatie Mahler Vastgoed - C a/d IJ
Woningmodel APPARTEMENTEN, 17 Appartementen bnr. 21 t/m 37

Bouwnummer: .....*(zelf in te vullen)*

Naam koper : .....*(zelf in te vullen)*

Optie	Omschrijving	Keuze	Aantal	Verkoopprijs incl. BTW	Totaal
	De capaciteit van het boilervat van de warmtepomp verhogen van 150 liter naar 200 liter. Let op! Bij deze wijziging kan het energielabel wijzigen. Het energieverbruik zal toenemen bij toepassing van deze optie.				
210.009	Vergroten boilervat naar 240 liter Betreft bouwnummer 21 t/m 33 De capaciteit van het boilervat van de warmtepomp verhogen van 150 liter naar 240 liter. Let op! Bij deze wijziging kan het energielabel wijzigen. Het energieverbruik zal toenemen bij toepassing van deze optie.	☐	- - - - - - - - -	2.765,00	- - - - - - - - - -
210.010	Vergroten boilervat naar 240 liter Betreft bouwnummer 34 t/m 36 De capaciteit van het boilervat van de warmtepomp verhogen van 150 liter naar 240 liter. Let op! Bij deze wijziging kan het energielabel wijzigen. Het energieverbruik zal toenemen bij toepassing van deze optie.	☐	- - - - - - - - -	1.725,00	- - - - - - - - - -
210.011	Vergroten boilervat naar 240 liter Betreft bouwnummer 37	☐	- - - - - - - - -	1.250,00	- - - - - - - - - -

BOUWBEDRIJF FRANS VINK EN ZONEN B.V.

Zuidplaspolderweg 3 2841 DC Moordrecht
Postbus 2 2840 AA Moordrecht
Tel. 0182-373044 www.vinkbedrijven.nl

Datum 26 april 2022
Project 12208, 38 won. Boss locatie Mahler Vastgoed - C a/d IJ
Woningmodel APPARTEMENTEN, 17 Appartementen bnr. 21 t/m 37

Bouwnummer: .....*(zelf in te vullen)*

Naam koper : .....*(zelf in te vullen)*

Optie	Omschrijving	Keuze	Aantal	Verkoopprijs incl. BTW	Totaal
	De capaciteit van het boilervat van de warmtepomp verhogen van 200 liter naar 240 liter. Let op! Bij deze wijziging kan het energielabel wijzigen. Het energieverbruik zal toenemen bij toepassing van deze optie.				
300.000	WIJZIGINGEN PLAFOND				
300.100	Verplaatsen plafondlichtpunt Het verplaatsen van een bestaand plafondlichtpunt. Plaats op tekening aan te geven incl. circa maatvoering. Wij merken op dat aangegeven posities circa posities zijn. Indien een plafondlichtpunt op een vloernaad uitkomt of in de weg zit ten opzichte van installaties, dan kan de positie afwijken. Prijs per stuk.	☐	- - - - - - - - -	175,00	- - - - - - - - - -
300.101	Extra plafondlichtpunt op bestaande schakelaar Een extra plafondlichtpunt uitvoeren op een bestaande lichtschakelaar. Positie aangeven op tekening. Wij merken op dat aangegeven posities circa posities zijn. Indien een plafondlichtpunt op een vloernaad uitkomt of in de weg zit ten opzichte van installaties, dan kan de positie afwijken. Prijs per stuk.	☐	- - - - - - - - -	285,00	- - - - - - - - - -
300.102	Extra plafondlichtpunt + schakelaar Het uitvoeren van een extra plafondlichtpunt op een	☐	- - - - - - - - -	425,00	- - - - - - - - - -

BOUWBEDRIJF FRANS VINK EN ZONEN B.V.

Zuidplaspolderweg 3 2841 DC Moordrecht
Postbus 2 2840 AA Moordrecht
Tel. 0182-373044 www.vinkbedrijven.nl

Datum 26 april 2022
Project 12208, 38 won. Boss locatie Mahler Vastgoed - C a/d IJ
Woningmodel APPARTEMENTEN, 17 Appartementen bnr. 21 t/m 37

Bouwnummer: .....*(zelf in te vullen)*

Naam koper : .....*(zelf in te vullen)*

Optie	Omschrijving	Keuze	Aantal	Verkoopprijs incl. BTW	Totaal
	aparte lichtschakelaar. Positie op tekening aan te geven. Wij merken op dat aangegeven posities circa posities zijn. Indien een plafondlichtpunt op een vloernaad uitkomt of in de weg zit ten opzichte van installaties, dan kan de positie afwijken. Prijs per stuk.				
600.000	BINNENDEUREN				
600.002	Veranderen draairichting binnendeur	☐	- - - - - - - - -	80,00	- - - - - - - - - -
	Het veranderen van een draairichting van een binnendeur exclusief het verplaatsen van een lichtschakelaar. Op tekening wijziging aangeven.				

BOUWBEDRIJF FRANS VINK EN ZONEN B.V.

Zuidplaspolderweg 3 2841 DC Moordrecht
Postbus 2 2840 AA Moordrecht
Tel. 0182-373044 www.vinkbedrijven.nl

Datum 26 april 2022
Project 12208, 38 won. Boss locatie Mahler Vastgoed - C a/d IJ
Woningmodel APPARTEMENTEN, 17 Appartementen bnr. 21 t/m 37

Bouwnummer: .....*(zelf in te vullen)*

Naam koper : .....*(zelf in te vullen)*

Optie	Omschrijving	Keuze	Aantal	Verkoopprijs incl. BTW	Totaal
	2e Sluitingsdatum. Afbouw				
700.000	KEUKEN				
700.001	Standaard keukenaansluitpunten				
	Alle aansluitpunten in de keuken worden op de standaard positie aangebracht zoals aangegeven op de 0-tekeningen van de keuken. Onder het standaard keukenblok wordt geen vloerverwarming aangebracht.				
700.002	Keukenaansluitpunten volgens tekening projectshowroom	☐	---------		----------
	Wanneer u gebruik maakt van onze keukenshowroom, zullen zij een offerte voor het aanpassen van het keukenleidingwerk voor u maken. Op deze offerte worden geen kosten gerekend voor het verplaatsen van de standaard aanwezige elektra aansluitingen. Alleen extra elektra-aansluitingen, extra of verplaatsingen van het loodgieterswerk en aanpassing van de vloerverwarming worden in rekening gebracht. De kosten hiervan zijn afhankelijk van de gekozen keukenindeling.				
	Via de showroom ontvangen wij de keukeninstallatietekeningen en de getekende offerte voor het aanpassen van het gewijzigde keukenleidingwerk.				
	Het is niet mogelijk om de ventilate-afzuigventielen in het plafond te verplaatsen. Deze punten zijn indicatief aangegeven op de verkooptekening. De exacte positie wordt in een later stadium door de installateur bepaald. Deze punten zijn er om de ruimte af te zuigen en niet om een afzuigkap op aan te sluiten. De showroom houdt rekening met een recirculatieafzuigkap als afzuigkap. Onder het keukenblok zal de vloerverwarming niet worden uitgevoerd. De keuken zal voor / na* oplevering worden geplaatst.				
	Het aanpassen van de keukeninstallatie volgens keukentekeningen projectshowroom ..... d.d.....				

BOUWBEDRIJF FRANS VINK EN ZONEN B.V.

Zuidplaspolderweg 3 2841 DC Moordrecht
Postbus 2 2840 AA Moordrecht
Tel. 0182-373044 www.vinkbedrijven.nl

Datum 26 april 2022
Project 12208, 38 won. Boss locatie Mahler Vastgoed - C a/d IJ
Woningmodel APPARTEMENTEN, 17 Appartementen bnr. 21 t/m 37

Bouwnummer: .....*(zelf in te vullen)*

Naam koper : .....*(zelf in te vullen)*

Optie	Omschrijving	Keuze	Aantal	Verkoopprijs incl. BTW	Totaal
700.003	Keukenaansluitingen aanpassen volgens tekening derden	☐	- - - - - - - - -		- - - - - - - - - -

Deze optie is van toepassing als er geen keuken bij de projectshowroom wordt gekocht, maar elders. De keukentekeningen van de door u gekozen keukenleverancier dienen wij voor de gestelde sluitingsdatum te ontvangen, zodat wij voor u een offerte voor het aanpassen van het keukenleidingwerk kunnen maken. Op deze offerte worden kosten gerekend voor het verplaatsen van de standaard aanwezige elektra aansluitingen, extra elektra aansluitingen, extra of verplaatsingen van het loodgieterswerk en het aanpassen van de vloerverwarming.
Voor deze optie worden verwerkings (coördinatie) kosten in rekening gebracht.

Het is niet mogelijk om de ventilatie-afzuigventielen in het plafond te te verplaatsen. Deze punten zijn indicatief aangegeven op tekening, de exacte positie wordt in een later stadium door de installateur bepaald. Deze afzuigventielen zijn er om de ruimte af te zuigen en niet om de afzuigkap op aan te sluiten. Uw leverancier dient rekening te houden met een recirculatie-kap als afzuigkap. Onder het keukenblok zal de vloerverwarming niet worden uitgevoerd. De keuken zal NA oplevering geplaatst worden.
U stemt zelf het inmeetmoment en plaatsing van de keuken af met uw leverancier.

Het aanpassen van de keukeninstallatie volgens keukentekeningen .....
d.d. .....

700.005	De standaard projectkeuken laten vervallen	☐	- - - - - - - - -	-2.800,00	- - - - - - - - - -

Betreft bouwnummers 21, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 34

De koud- en warmwateraansluitingen en de rioleringsleiding worden op de standaardplaats afgedopt. U dient na oplevering van de woning zelf zorg te dragen voor het aanbrengen van een keukeninrichting incl. het aansluiten van water-, riolering- en elektraleidingen.

Op deze optie is de 'Beperkte Garantie- en waarborgregeling' van Woningborg van toepassing.

BOUWBEDRIJF FRANS VINK EN ZONEN B.V.

Zuidplaspolderweg 3 2841 DC Moordrecht
Postbus 2 2840 AA Moordrecht
Tel. 0182-373044 www.vinkbedrijven.nl

Datum 26 april 2022
Project 12208, 38 won. Boss locatie Mahler Vastgoed - C a/d IJ
Woningmodel APPARTEMENTEN, 17 Appartementen bnr. 21 t/m 37

Bouwnummer: .....*(zelf in te vullen)*

Naam koper : .....*(zelf in te vullen)*

Optie	Omschrijving	Keuze	Aantal	Verkoopprijs incl. BTW	Totaal
900.000	ELEKTRA				
900.001	Extra enkele wandcontactdoos	☐	- - - - - - - - -	180,00	- - - - - - - - - -
	Het leveren en plaatsen van een enkele wandcontactdoos. (Ter plaatse van houtskelet- en betonwanden wordt wcd opbouw uitgevoerd).				
	Prijs per stuk. Op tekening aan te geven.				
900.002	Extra dubbele wandcontactdoos	☐	- - - - - - - - -	245,00	- - - - - - - - - -
	Het leveren en plaatsen van een dubbele wandcontactdoos. (Ter plaatse van houtskelet- en betonwanden wordt wcd opbouw uitgevoerd).				
	Prijs per stuk. Op tekening aan te geven.				
900.007	Verplaatsen wandcontactdoos	☐	- - - - - - - - -	80,00	- - - - - - - - - -
	Verplaatsen van een wandcontactdoos naar een op tekening aangegeven plaats. (Ter plaatse van houtskelet- en betonwanden wordt wcd opbouw uitgevoerd).				
	Prijs per stuk. Op tekening aan te geven.				
900.008	Verplaatsen lichtschakelaar	☐	- - - - - - - - -	80,00	- - - - - - - - - -
	Het verplaatsen van een lichtschakelaar naar een op tekening aangegeven plaats. (Ter plaatse van houtskelet- en betonwanden				

BOUWBEDRIJF FRANS VINK EN ZONEN B.V.

Zuidplaspolderweg 3 2841 DC Moordrecht
Postbus 2 2840 AA Moordrecht
Tel. 0182-373044 www.vinkbedrijven.nl

Datum 26 april 2022
Project 12208, 38 won. Boss locatie Mahler Vastgoed - C a/d IJ
Woningmodel APPARTEMENTEN, 17 Appartementen bnr. 21 t/m 37

Bouwnummer: .....*(zelf in te vullen)*

Naam koper : .....*(zelf in te vullen)*

Optie	Omschrijving	Keuze	Aantal	Verkoopprijs incl. BTW	Totaal
	wordt de schakelaar opbouw uitgevoerd). Prijs per stuk. Op tekening aan te geven.				
900.009	Wisselschakelaar Een bestaand plafondlichtpunt voorzien van een wissel-schakelaar b.v. op de slaapkamer. Prijs per stuk. Op tekening aan te geven.	☐	- - - - - - - - -	173,00	- - - - - - - - - -
900.020	Elektrapunt condensdroger Nabij de opstelplaats van de wasmachine ten behoeve van een wasdroger een geaarde wandcontactdoos aanbrengen. Deze wordt aangesloten op een aparte groep in de meterkast. (Ter plaatse van houtskelet- en betonwanden wordt de wandcontactdoos opbouw uitgevoerd).	☐	- - - - - - - - -	375,00	- - - - - - - - - -
900.050	Extra wandlichtpunt + schakelaar Het aanbrengen van een extra wandlichtpunt + schakelaar. Er wordt gebruik gemaakt van een normale inbouwdoos (Ø 70 mm). Het wandlichtpunt wordt op ca. 1800 mm boven de vloer aangebracht, afwijkende hoogtes op tekening aan te geven. (Ter plaatse van houtskelet- en betonwanden wordt dit opbouw uitgevoerd). Positie op tekening aan te geven. Prijs per stuk.	☐	- - - - - - - - -	395,00	- - - - - - - - - -
900.051	Extra wandlichtpunt op bestaande schakelaar	☐	- - - - - - - - -	205,00	- - - - - - - - - -

BOUWBEDRIJF FRANS VINK EN ZONEN B.V.

Zuidplaspolderweg 3 2841 DC Moordrecht
Postbus 2 2840 AA Moordrecht
Tel. 0182-373044 www.vinkbedrijven.nl

Datum 26 april 2022
Project 12208, 38 won. Boss locatie Mahler Vastgoed - C a/d IJ
Woningmodel APPARTEMENTEN, 17 Appartementen bnr. 21 t/m 37

Bouwnummer: .....*(zelf in te vullen)*

Naam koper : .....*(zelf in te vullen)*

Optie	Omschrijving	Keuze	Aantal	Verkoopprijs incl. BTW	Totaal
	Het aanbrengen van een extra wandlichtpunt geschakeld op een bestaande schakelaar. Het wandlichtpunt wordt op ca. 1800mm boven de vloer aangebracht, afwijkende hoogtes op tekening aan te geven. Er wordt gebruik gemaakt van een normale inbouwdoos (Ø70mm) (Ter plaatse van houtskelet- en betonwanden wordt dit opbouw uitgevoerd). Positie op tekening aan te geven. Prijs per stuk.				
900.055	Wisselschakelaar	☐	---------	110,00	----------
	Het aanbrengen van een extra schakelaar zodat het bestaande wand-/ of plafondlichtpunt ook op een andere positie is te bedienen. Op tekening aan te geven. Prijs is per stuk.				
900.100	Extra loze leiding	☐	---------	165,00	----------
	Het aanbrengen van een loze leiding vanuit de meterkast naar een op tekening aan te geven plaats. De leiding eindigt in een inbouwdoos, voorzien van een controledraad. Deze leidingen kunnen na bedrading benut worden voor een extra elektra-, telefoon-, televisie- of internetaansluiting. Leiding wordt alleen geplaatst in gips-/kalkzandsteenwand. anders opbouw. Prijs per stuk				
900.217	Data-aansluiting enkel afgemonteerd UTP-Cat 6	☐	---------	355,00	----------
	Het plaatsen van een enkel afgemonteerde data-aansluiting, UTP Cat 6, vanaf meterkast naar een op tekening aan te geven plaats.				

BOUWBEDRIJF FRANS VINK EN ZONEN B.V.

Zuidplaspolderweg 3 2841 DC Moordrecht
Postbus 2 2840 AA Moordrecht
Tel. 0182-373044 www.vinkbedrijven.nl

Datum 26 april 2022

Project 12208, 38 won. Boss locatie Mahler Vastgoed - C a/d IJ
Woningmodel APPARTEMENTEN, 17 Appartementen bnr. 21 t/m 37

Bouwnummer: .....*(zelf in te vullen)*

Naam koper : .....*(zelf in te vullen)*

Optie	Omschrijving	Keuze	Aantal	Verkoopprijs incl. BTW	Totaal
	In de meterkast is standaard geen aansluiting aanwezig, dit dient de koper na oplevering zelf aan te vragen. De data-aansluiting zal niet in de meterkast worden aangesloten maar zal wel voorzien zijn van een UTP stekker. Kan worden toegepast voor televisie-, internetaansluiting. Prijs per stuk.				
900.218	Data-aansluiting dubbel afgemonteerd UTP-Cat 6	☐	- - - - - - - - -	425,00	- - - - - - - - - -
	Het plaatsen van een dubbel afgemonteerde data-aansluiting, UTP Cat 6, vanaf meterkast naar een op tekening aan te geven plaats. In de meterkast is standaard geen aansluiting aanwezig, dit dient de koper na oplevering zelf aan te vragen. De data-aansluiting zal niet in de meterkast worden aangesloten maar zal wel voorzien zijn van een UTP stekker. Kan worden toegepast voor: Telefoon, televisie en/of internet aansluiting. Prijs per stuk.				
900.219	Bedraden loze leiding Data enkel afgemonteerd UTP-Cat 6	☐	- - - - - - - - -	230,00	- - - - - - - - - -
	Het bedraden van een van een loze leiding als een enkel afgemonteerde data-aansluiting, UTP Cat 6, vanaf de meterkast naar een op tekening aan te geven plaats. In de meterkast is standaard geen aansluiting aanwezig, dit dient de koper na oplevering zelf aan te vragen. De data-aansluiting zal niet in de meterkast worden aangesloten maar zal wel voorzien zijn				

BOUWBEDRIJF FRANS VINK EN ZONEN B.V.

Zuidplaspolderweg 3 2841 DC Moordrecht
Postbus 2 2840 AA Moordrecht
Tel. 0182-373044 www.vinkbedrijven.nl

Datum 26 april 2022

Project 12208, 38 won. Boss locatie Mahler Vastgoed - C a/d IJ
Woningmodel APPARTEMENTEN, 17 Appartementen bnr. 21 t/m 37

Bouwnummer: .....*(zelf in te vullen)*

Naam koper : .....*(zelf in te vullen)*

Optie	Omschrijving	Keuze	Aantal	Verkoopprijs incl. BTW	Totaal
	van een UTP stekker. Kan worden toegepast voor: Telefoon, televisie en/of internet aansluiting. Prijs per stuk.				
900.220	Bedraden loze leiding Data dubbel afgemonteerd UTP-Cat 6 Het bedraden van een van een loze leiding als een dubbel afgemonteerde data-aansluiting, UTP Cat 6, vanaf de meterkast naar een op tekening aan te geven plaats. In de meterkast is standaard geen aansluiting aanwezig, dit dient de koper na oplevering zelf aan te vragen. De data-aansluiting zal niet in de meterkast worden aangesloten maar zal wel voorzien zijn van een UTP stekker. Kan worden toegepast voor: Telefoon, televisie en/of internet aansluiting. Prijs per stuk.	☐	- - - - - - - - -	300,00	- - - - - - - - - -
900.310	Verplaatsen loze leiding Het verplaatsen van een loze leiding naar een op tekening aan te geven plaats. (Ter plaatse van houtskelet- en betonwanden wordt de aansluiting opbouw uitgevoerd). Prijs per stuk	☐	- - - - - - - - -	80,00	- - - - - - - - - -
900.800	Dubbele wandcontactdoos buiten	☐	- - - - - - - - -	495,00	- - - - - - - - - -

BOUWBEDRIJF FRANS VINK EN ZONEN B.V.

Zuidplaspolderweg 3 2841 DC Moordrecht
Postbus 2 2840 AA Moordrecht
Tel. 0182-373044 www.vinkbedrijven.nl

Datum 26 april 2022
Project 12208, 38 won. Boss locatie Mahler Vastgoed - C a/d IJ
Woningmodel APPARTEMENTEN, 17 Appartementen bnr. 21 t/m 37

Bouwnummer: .....*(zelf in te vullen)*

Naam koper : .....*(zelf in te vullen)*

Optie	Omschrijving	Keuze	Aantal	Verkoopprijs incl. BTW	Totaal
	Het leveren en plaatsen van een enkele spatwaterdichte wandcontactdoos op de buitengevel. Op tekening aan te geven waar te plaatsen. Prijs per stuk				
900.805	Extra buitenwandlichtpunt + schakelaar	☐	- - - - - - - - -	455,00	- - - - - - - - - -
	Het realiseren van een buitenwandlichtpunt op de gevel incl. lichtschakelaar in bijv. de woonkamer. Plaats op tekening aan te geven. Prijs per stuk				
900.806	Extra buitenwandlichtpunt op bestaande schakelaar	☐	- - - - - - - - -	248,00	- - - - - - - - - -
	Het realiseren van een buitenwandlichtpunt op de gevel op een bestaande lichtschakelaar. Het buitenwandlichtpunt wordt uitgevoerd op ca. 2100 mm hoogte. Deze optie is exclusief armartuur. Positie op tekening aan te geven.				
900.814	Bedrade leiding t.b.v. zonwering/ rolluik	☐	- - - - - - - - -	235,00	- - - - - - - - - -
	Bedrade leiding van centraaldoos naar buitengevel t.b.v. zonwering (uitvalscherm of knikarm) of rolluiken (informeer over de positie bij uw rolluikenspecialist). Uitvoering bedrading op gevelmetselwerk ca. 15 cm naast en 15 cm boven kozijn. Bij deze optie wordt van een draadloze bediening uitgegaan. Positie op tekening aan te geven.				

BOUWBEDRIJF FRANS VINK EN ZONEN B.V.

Zuidplaspolderweg 3 2841 DC Moordrecht
Postbus 2 2840 AA Moordrecht
Tel. 0182-373044 www.vinkbedrijven.nl

Datum 26 april 2022
Project 12208, 38 won. Boss locatie Mahler Vastgoed - C a/d IJ
Woningmodel APPARTEMENTEN, 17 Appartementen bnr. 21 t/m 37

Bouwnummer: .....*(zelf in te vullen)*

Naam koper : .....*(zelf in te vullen)*

Optie	Omschrijving	Keuze	Aantal	Verkoopprijs incl. BTW	Totaal
800.000	SANITAIR & TEGELWERK				
800.001	Standaard badkamer en toilet(ten) De woning wordt uitgevoerd met het standaard sanitair en tegelwerk zoals omschreven in de Technische omschrijving en op de verkooptekening.				
800.002	Sanitair badkamer en/of toilet(ten) volgens offerte projectshowroom In de badkamer en de toiletruimte(n) wordt het sanitair aangebracht volgens offerte van de projectshowroom van d.d. ..... met bijbehorende tekeningen d.d. ..... Het wijzigen en/of extra plafondlichtpunten worden alleen vòòr de sluitingsdatum van de ruwbouwfase aangeboden. Het wijzigen van ventilatieventielen in het plafond worden niet aangeboden.	☐	- - - - - - - - -		- - - - - - - - - -
800.003	Tegelwerk badkamer en/of toilet(ten) volgens offerte projectshowroom In de badkamer en toiletruimt(en) wordt het tegelwerk aangebracht volgens de offerte van de projectshowroom van d.d. .....en bijbehorende tekeningen van d.d.....	☐	- - - - - - - - -		- - - - - - - - - -